



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS LAJES DO AUDITÓRIO E DA ESCADA DO EDIFÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL PARCIAL(R\$)	%	BDI (31,27%)	TOTAL C/ BDI(R\$)	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
						%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.512,31	10,09%	5.476,10	22.988,41	90%	20.689,57	10%	2.298,84		-		-		-		-
2	ESTRUTURA/RECUPERAÇÃO	98.122,97	56,54%	30.683,05	128.806,02	5%	6.440,30	20%	25.761,20	30,00%	38.641,81	30,00%	38.641,81	15,00%	19.320,90		-
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.908,36	1,10%	596,74	2.505,10		-		-		-		-		-	100%	2.505,10
4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CRISTALIZANTE	11.249,69	6,48%	3.517,78	14.767,47		-		-		-		-	70,00%	10.337,23	30%	4.430,24
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.011,68	2,89%	1.567,15	6.578,83		-		-		-		-		-	100%	6.578,83
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.737,11	22,90%	12.425,79	52.162,90	16,7%	8.693,82	16,7%	8.693,82	16,7%	8.693,82	16,7%	8.693,82	16,7%	8.693,82	16,7%	8.693,82
	TOTAL GERAL	173.542,12	100,00%	54.266,62	227.808,74	15,73%	35.823,69	16,13%	36.753,86	20,78%	47.335,62	20,78%	47.335,62	16,84%	38.351,95	9,75%	22.207,99
	TOTAL ACUMULADO					15,73%	35.823,69	31,86%	72.577,55	52,64%	119.913,17	73,42%	167.248,80	90,25%	205.600,75	100,00%	227.808,74