

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS LAJES DO AUDITÓRIO E DA ESCADA DO EDIFÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL PARCIAL(R\$)	%	BDI (31,27%)	TOTAL C/ BDI(R\$)	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
						%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.770,39	9,04%	5.556,80	23.327,19	90%	20.994,47	10%	2.332,72		-		-		-		-
2	ESTRUTURA/RECUPERAÇÃO	114.862,72	58,46%	35.917,57	150.780,29	5%	7.539,01	20%	30.156,06	30,00%	45.234,09	30,00%	45.234,09	15,00%	22.617,04		-
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.572,64	1,31%	804,46	3.377,10		-		-		-		-		-	100%	3.377,10
4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CRISTALIZANTE	12.527,16	6,38%	3.917,24	16.444,40		-		-		-		-	70,00%	11.511,08	30%	4.933,32
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.377,09	2,74%	1.681,42	7.058,51		-		-		-		-		-	100%	7.058,51
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	43.386,95	22,08%	13.567,10	56.954,05	16,7%	9.492,34	16,7%	9.492,34	16,7%	9.492,34	16,7%	9.492,34	16,7%	9.492,34	16,7%	9.492,34
	TOTAL GERAL	196.496,95	100,00%	61.444,60	257.941,55	14,74%	38.025,83	16,28%	41.981,12	21,22%	54.726,43	21,22%	54.726,43	16,91%	43.620,47	9,64%	24.861,27
	TOTAL ACUMULADO					14,74%	38.025,83	31,02%	80.006,95	52,23%	134.733,38	73,45%	189.459,81	90,36%	233.080,27	100,00%	257.941,55