

Obra

Orçamento TRE - Sousa - R8 - FINAL - 120423

Bancos

SINAPI - 02/2023 -
Paraíba
SBC - 04/2023 - Paraíba
SICRO3 - 10/2022 -
Paraíba

B.D.I.

32,09%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 84,05%
Mensalista: 46,32%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Anotação de Responsabilidade Técnica	100,00% 672.58	100,00% 672.58		
2	Administração da Obra	100,00% 52.903.74	33,33% 17.632.82	33,33% 17.632.82	33,34% 17.638.11
3	Canteiro de Obra e Despesas Gerais	100,00% 42.287.67	47,86% 20.238.88	18,13% 7.666.75	34,01% 14.382.04
4	Demolição e Remoção de Entulhos	100,00% 2.366.54	33,33% 788.77	33,33% 788.77	33,34% 789.00
5	Recuperação Estrutural dos Pilares P10, P11, P16 e P17	100,00% 30.688,40	30,00% 9.206,52	70,00% 21.481,88	
6	Fundação de Novos Pilares Metálicos P-10, P-11, P-16 e P-17	100,00% 3.627,41	75,00% 2.720,56	25,00% 906,85	
7	Recuperação Estrutural das vigas V-01 V-02 incluído suas áreas de influencias Estruturais	100,00% 12.246,05	25,00% 3.061,51	75,00% 9.184,54	
8	Recuperação Estrutural das Vigas Baldrames	100,00% 7.788.96	70,00% 5.452.27	30,00% 2.336.69	
9	Recuperação Estrutural de Vigas, Pilares, Vigas baldrame e Lajes Não Contempladas nos Itens de Vigas Baldrames e Pilares P-10, P-11, P-16 e P-17	100,00% 17.562,50	33,33% 5.853,58	33,33% 5.853,58	33,33% 5.855,34
10	Proteção Catódica Através de Ânodo de Sacrifício com Pastilhas de Zinco	100,00% 26.443,62	30,00% 7.933,09	70,00% 18.510,53	
11	Pintura	100,00% 19.776.58			100,00% 19.776.58
12	Coberta	100,00% 19.386.66	25,00% 4.846.67		75,00% 14.540.00
13	Piso	100,00% 15.276.65			100,00% 15.276.65
14	Instalação Eletrica	100,00% 417.26	50,00% 208.63		50,00% 208.63
15	Diversos	100,00% 4.406.85	10,00% 440.69	20,00% 881.37	70,00% 3.084.80
Porcentagem			30,90%	33,32%	35,78%
Custo			79056,55	85243,78	91551,14
Porcentagem Acumulado			30,90%	64,22%	100,00%
Custo Acumulado			79.056,55	164.300,33	255.851,47

Darcilio Macedo da Fonseca
Setor de Engenharia